



WILLIAMS UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Sandra Ayón, Ed.D., Superintendent

P.O. Box 7, 260 11th Street, Williams, California 95987
Phone 530-473-2550 Fax 530-473-5894 www.williamsusd.net

“Offering Choices to Strengthen Our Voices”

Williams Unified School District School Bond Project Update #1 August 14, 2025

We are deeply grateful to our Williams community for overwhelmingly supporting School Bond Measure B, a \$23 million general obligation bond. The community's vote of confidence in our schools affirms a shared commitment to providing safe, modern, and high-quality learning environments for every student. This investment not only funds critical upgrades and modernization projects, but also signals strong public trust in the future of Williams Unified School District and the students we serve. We're already making significant progress at Williams Junior Senior High, and work is on the way for our other campuses, including Williams Elementary School, Williams Upper Elementary School, and Mid Valley Continuation High School. With construction inevitably comes challenges, but we remain on schedule and committed to delivering on the promise you entrusted to us.

Thank you to our community for your patience and understanding as we work through the noise, dust, and other temporary inconveniences that come with major construction projects. These short-term disruptions are part of the important work to improve our campuses for generations to come.

Recent Progress

- **Campus Safety and Access:** Fire alarm repairs are complete. Speed bumps have been installed districtwide to improve traffic safety, and temporary fencing has arrived to secure areas until the temporary classrooms are in place and ready for use.
- **Temporary Classrooms:** Delivery of five new temporary classrooms and one temporary office space is in progress to support learning during upcoming major construction phases.
- **Site Work:** Final concrete pours and utility connections are complete, gas service has been restored, and contractors are now demobilizing equipment.

Major Bond Projects

- **North Wing Modernization:** Originally designed and approved five years ago, this project will bring classrooms up to current California Department of Education size standards. Underground work is wrapping up now to keep plans active, with the goal of going out to bid later this year and starting construction in the second half of the 2025–2026 school year.
- **Stage 2 - New Classrooms:** Five new permanent classrooms will be built on the southwest corner of the high school campus to address space needs before South Wing modernization.

Major Bond Projects-Continued

- **Stage 3 - South Wing Modernization:** Once the new classrooms are complete, work will begin to modernize the South Wing.
- **Electric Bus Charger:** While a grant opportunity didn't fit district needs, we are moving forward with design for an on-campus electric bus charger, scheduled in coordination with planned electrical upgrades during the North Wing project.
- **Hardship Funds Project:** The district has secured \$5 million in state hardship funding to support much-needed facility improvements. To meet the September 3, 2025, state submission deadline, we're fast-tracking the project using a modular building design. Site preparation, including soil testing and other groundwork, is already in progress so we can keep things moving quickly.

Looking Ahead

We remain on track with our construction schedule. In the coming weeks, crews will finish installing temporary facilities, complete site cleanup, and prepare for the next phases of modernization. We appreciate our community's continued patience and support as we navigate this complex, multi-year improvement plan; all made possible by your trust and investment in Williams students, schools, and future. These improvements will not only support our students, but also strengthen teaching, learning, and our community as a whole.

We will continue to provide open and transparent communication to ensure everyone is in the know on these important projects.



WILLIAMS UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Sandra Ayón, Ed.D., Superintendent

P.O. Box 7, 260 11th Street, Williams, California 95987
Phone 530-473-2550 Fax 530-473-5894 www.williamsusd.net

“Offering Choices to Strengthen Our Voices”

Distrito Escolar Unificado de Williams Actualización de Proyectos del Bono Escolar #1 14 de agosto de 2025

Estamos profundamente agradecidos con nuestra comunidad de Williams por apoyar de manera abrumadora la Medida B del Bono Escolar, un bono de obligación general por \$23 millones. El voto de confianza de la comunidad en nuestras escuelas reafirma un compromiso compartido para brindar entornos de aprendizaje seguros, modernos y de alta calidad para cada estudiante. Esta inversión no solo financia mejoras críticas y proyectos de modernización, sino que también refleja una fuerte confianza pública en el futuro del Distrito Escolar Unificado de Williams y en los estudiantes a quienes servimos. Ya estamos logrando avances significativos en Williams Junior Senior High, y el trabajo pronto llegará a nuestros demás planteles, incluyendo Williams Elementary School, Williams Upper Elementary School y Mid Valley Continuation High School. Con la construcción, inevitablemente, surgen desafíos, pero seguimos en el calendario previsto y comprometidos a cumplir con la promesa que nos confiaron.

Agradecemos a nuestra comunidad por su paciencia y comprensión mientras trabajamos entre el ruido, el polvo y otras incomodidades temporales que acompañan a los grandes proyectos de construcción. Estas interrupciones a corto plazo forman parte del trabajo importante para mejorar nuestros planteles para las generaciones futuras.

Avances Recientes

- **Seguridad y Acceso en el Plantel:** Las reparaciones del sistema de alarma contra incendios están completas. Se instalaron topes de velocidad en todo el distrito para mejorar la seguridad vial y se colocaron cercas temporales para asegurar las áreas hasta que las aulas temporales estén listas para usarse.
- **Aulas Temporales:** Está en progreso la entrega de cinco aulas temporales nuevas y una oficina temporal para apoyar el aprendizaje durante las próximas fases importantes de construcción.
- **Trabajo en el Sitio:** Las coladas finales de concreto y las conexiones de servicios públicos están completas, el servicio de gas ha sido restablecido, y los contratistas ahora están retirando su equipo.

Proyectos Principales del Bono

- **Modernización del Ala Norte:** Diseñado y aprobado hace cinco años, este proyecto actualizará las aulas según los estándares actuales de tamaño del Departamento de

Proyectos Principales del Bono – Continuación

Educación de California. El trabajo subterráneo está finalizando ahora para mantener activos los planes, con la meta de abrir licitación a finales de este año e iniciar la construcción en la segunda mitad del ciclo escolar 2025–2026.

- **Etapas 2 – Nuevas Aulas:** Se construirán cinco aulas permanentes nuevas en la esquina suroeste del plantel de la preparatoria para atender las necesidades de espacio antes de la modernización del Ala Sur.
- **Etapas 3 – Modernización del Ala Sur:** Una vez que las nuevas aulas estén completas, comenzará el trabajo para modernizar el Ala Sur.
- **Cargador para Autobús Eléctrico:** Aunque una oportunidad de subvención no se ajustó a las necesidades del distrito, avanzamos con el diseño de un cargador eléctrico para autobuses en el plantel, programado en coordinación con mejoras eléctricas planificadas durante el proyecto del Ala Norte.
- **Proyecto con Fondos por Dificultades:** El distrito ha obtenido \$5 millones en fondos estatales por dificultades para apoyar mejoras muy necesarias en las instalaciones. Para cumplir con la fecha límite de presentación al estado del 3 de septiembre de 2025, aceleramos el proyecto usando un diseño modular. Los preparativos del sitio, incluyendo pruebas de suelo y otros trabajos iniciales, ya están en marcha para continuar con el avance rápido.

Mirando Hacia el Futuro

Seguimos en camino con nuestro calendario de construcción. En las próximas semanas, los equipos terminarán de instalar las instalaciones temporales, completarán la limpieza del sitio y se prepararán para las siguientes fases de modernización.

Agradecemos la paciencia y el apoyo continuo de nuestra comunidad mientras avanzamos en este complejo plan de mejoras a varios años; todo hecho posible gracias a su confianza e inversión en los estudiantes, las escuelas y el futuro de Williams. Estas mejoras no solo beneficiarán a nuestros estudiantes, sino que también fortalecerán la enseñanza, el aprendizaje y nuestra comunidad en su conjunto.

Continuaremos brindando comunicación abierta y transparente para que todos estén informados sobre estos importantes proyectos.